維持管理に関する情報 （直前３年分の産業廃棄物焼却施設維持管理記録）　　㈱金沢斫解体業　那谷工場

処分した産業廃棄物			連続測定										定期測定							
			燃焼室中の燃焼ガス温度			集塵機に流入する燃焼ガスの温度			煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果 ダイオキシン類：年１回以上 その他：６ヶ月に１回以上				
年月	種類	数量(t)	測定位置	測定結果年月日	測定結果(℃)	測定位置	測定結果年月日	測定結果(℃)	測定位置	測定結果年月日	測定結果(ppm)					ダイオキシン類(ng-TEQ/m^3_N)	硫黄酸化物(m^3_N/h)	ばいじん(g/m^3_N)	塩化水素(mg/m^3_N)	窒素酸化物 (ppm)
R5.4	木くず	54.8	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R5.5	木くず	41.3	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去	煙突中間部	R5.2.3	R5.3.6	0.082	2.2	0.08	14	33
R5.6	木くず	46.0	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R5.7	木くず	20.1	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R5.8	木くず	48.4	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去	煙突中間部	R5.7.28	R5.8.8		6.9	0.06	21	34
R5.9	木くず	44.8	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R5.10	木くず	51.9	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R5.11	木くず	50.0	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R5.12	木くず	6.5	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去	煙突中間部	R5.12.28	R6.2.5	0.023				
														R5.12.27	R6.2.8		1.6	0.05	16	40
R6.1	木くず	41.3	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R6.2	木くず	38.5	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R6.3	木くず	45.9	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R6.4	木くず	31.1	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R6.5	木くず	37.3	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R6.6	木くず	7.5	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去	煙突中間部	R6.6.21	R6.7.2		10	0.12	90	32
R6.7	木くず	0.0	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R6.8	木くず	24.4	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R6.9	木くず	41.3	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R6.10	木くず	42.1	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R6.11	木くず	46.5	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R6.12	木くず	11.3	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去	煙突中間部	R6.12.24	R7.1.29	0.18	23	0.07	52	38
R7.1	木くず	12.0	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R7.2	木くず	21.7	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R7.3	木くず	47.3	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R7.4	木くず	37.9	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R7.5	木くず	20.3	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R7.6	木くず	17.4	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去	煙突中間部	R7.6.10	R7.6.16		13	0.07	23	34
R7.7	木くず	34.6	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R7.8	木くず	0.0	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R7.9	木くず	18.3	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R7.10	木くず	45.2	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R7.11	木くず	37.8	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								
R7.12	木くず	16.1	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去	煙突中間部	R7.12.18	R8.1.20	0.019				
														R7.12.17	R8.1.20	0.099				
R8.1	木くず	31.5	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去		R7.12.17	R8.1.26		3.1	0.04	17	36
R8.2	木くず	31.9	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去		R7.12.17	R8.1.26		3.1	0.04	17	36
R8.3	木くず	28.1	二次燃焼室	連続測定	連続測定	集塵機入口	連続測定	連続測定	煙突中間部	連続測定	連続測定	連続除去								